



CHECKLISTE TIL FLISEKLÆBER

ENTREPRISEOPLYSNINGER

Firmanavn:
Projektadresse:
Ansvarlig:
Bygning: Opgang: Lejlighed:
Hovedentreprenør: tlf:
Projektleder:

MATERIALEKONTROL:

Produkt navn	Produktionsnummer	Antal	Initial

UDFØRELSESKONTROL:

Pkt.	Kontrollemne.	Kontrolmetode	Dato	Kontrolpkt. opfyldt		Initial
				Ja	Nej	
1	Er temperaturen i rummet min. 5 °C.	Måles.				
2	Er klæberen oprørt med vandtilsætning iflg. datablad/vådruksvejledning.					
3	Er fliseklæberen påført med tandspartel i overensstemmelse med skemaet side 7 i montagevejledning Membranen.					
4	Er der udført kontrol af klæbelaget på bagsiden af flisen/klinken.	Fliser/klinker aftages med jævne mellemrum, mens klæberen af våd og kontrolleres visuelt for fuldklæbning.				
5	Er klæberens tørretid overholdt før fugning påbegyndes.					

Vedr. vejledning og bemærkninger se side 2

- Afvigelser udbedret

Dato

Underskrift.....
(Den ansvarlige for kvalitetssikringen)

