



CHECKLISTE TIL FUGEMØRTEL

ENTREPRISEOPLYSNINGER

Firmanavn:
Projektadresse:
Ansvarlig:
Bygning: Opgang: Lejlighed:
Hovedentreprenør: tlf:
Projektleder:

MATERIALEKONTROL:

Produkt navn	Produktionsnummer	Antal	Initial

UDFØRELSESKONTROL:

Pkt.	Kontrollemne	Kontrolmetode	Dato	Kontrolpkt. opfyldt		Initial
				Ja	Nej	
1	Er temperaturen i rummet min 5°C	Måles.				
2	Er fugerne fri for fliseklæb, støv, snavs og andet.	Visuelt.				
3	Er fugemørtlen oprørt med korrekt vandtilsætning.	Se datablad.				
4	Er fugerne helt fyldt inden afvaskningen påbegyndes.	Visuelt.				
5	Er fugerne jævne, glatte, ensartet og uden huller eller revner, efter afvaskningen.	Visuelt.				
6	Er det resterende fugeslør vasket af med svamp og rent vand.	Visuelt.				
7	Er fugemørtlens afhærdningstid overholdt før ibrugstagning.	Se datablad.				

Vedr. vejledning og bemærkninger se side 2

- Afvigelser udbedret

Dato

Underskrift.....

(Den ansvarlige for kvalitetssikringen)

