



CHECKLISTE TIL MEMBRAN

ENTREPRISEOPLYSNINGER

Firmanavn:
Projektadresse:
Ansvarlig:
Bygning: Opgang: Lejlighed:
Hovedentreprenør: tlf:
Projektleder:

MATERIALEKONTROL

Produkt navn	Produktionsnummer	Antal	Initial

UDFØRELSESKONTROL

Pkt.	Kontrollemne.	Kontrolmetode	Dato	Kontrolpkt. opfyldt		Initial
				Ja	Nej	
1	Er der anvendt ARDEX Tætningsbånd i samlingen mellem gulv og væg.	Visuelt.				
2	Er der anvendt ARDEX Tætningsbånd i samlingen mellem væg og væg.	Visuelt.				
3	Er der anvendt ARDEX Tætningsbånd med hul til rørgennemføringer. (Evt. bånd fra rør-leverandøren kan anvendes.)	Visuelt.				
4	Er der anvendt ARDEX Tætningsmåtte til gulvafløb og større rør (f.eks. faldstammer).	Visuelt.				
5	Har ARDEX Tætningsbånd vedhæftning til membranen.					
6	Sidder ARDEX Tætningsbånd og tætningsmåtte helt tæt til underlaget uden kanter, buler eller huller i kanten.	Visuelt.				
7	Har alle overlapninger på ARDEX Tætningsbånd et overlæg på min. 5 cm.	Visuelt.				
8	Er alle overlapninger "limet" sammen med membranen.	Træk forsigtigt i båndet i overlapningen, når membranen er tør.				
9	Er ARDEX Tætningsbånd stødt tæt sammen i hjørnesamlingerne mod tilstødende vægge og gulv.	Visuelt.				
10	Er membranens første lag helt tør, inden andet lag membran påføres.	Føl med fingrene på membranen og konstater om der er afsmitning.				
11	Er membranens andet lag helt tør, inden klæbning af fliser udføres.	Føl med fingrene på membranen og konstater om der er afsmitning.				
12	Er forbruget af membranen i overensstemmelse med ARDEX anvisninger.	Afvejning af membranen. Udregn forbruget pr. m ²				
13	Er der huller eller områder hvor underlaget kan ses gennem den færdige membran.	Visuelt.				

Vedr. vejledning og bemærkninger se side 2

- Afvigelser udbedret

Dato

Underskrift.....
(Den ansvarlige for kvalitetssikringen)

