



CHECKLISTE TIL SPARTELMASSE

ENTREPRISEOPLYSNINGER

Firmanavn:
Projektadresse:
Ansvarlig:
Bygning: Opgang: Lejlighed:
Hovedentreprenør: tlf:
Projektleder:

MATERIALEKONTROL

Produkt navn	Produktionsnummer	Antal	Initial

UDFØRELSESKONTROL

Pkt.	Kontrollemne.	Kontrolmetode	Dato	Kontrolpkt. opfyldt		Initial
				Ja	Nej	
1	Er temperaturen i lokalet min. 5°C.	Temperaturmåling				
2	Er temperaturen i underlaget min. 5°C.	Temperaturmåling				
3	Er der træk gennem lokalet.					
4	Er eventuel gulvvarme lukket.					
5	Er der taget forbehold for eventuel solindfald.					
6	Er primeren korrekt blandet i forhold til underlag.	Se datablad				
7	Er primeren tør.	Visuelt – glasklar				
8	Er spartelmassen oprørt med den korrekte vandtilsætning.	Se datablad				
9	Er spartelmassen blandet med sand/grus i.h.t. datablad.	Se datablad				
10	Er spartelmassen blandet med Ardion 25 i.h.t. datablad.	Se datablad på Ardion 25.				

Vedr. vejledning og bemærkninger se side 2

- Afbigelser udbedret

Dato

Underskrift.....
(Den ansvarlige for kvalitetssikringen)

